環境影響調査報告

2026年 11月4日

調査日					騒音															
年	月	日	曜日	粉砕機稼働状況	粉砕機　直近（参考値：100dB程度）								事業地敷地（基準値：60dB未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	最大値	合否
2026	11	4	水	稼働前（非稼働）	39.0	36.9	45.0	53.3	32.7	41.1	53.3	○	42.0	45.0	50.1	44.7	47.5	39.9	50.1	○
				稼働中	97.3	133.7	99.6	130.0	99.7	133.2	133.7	×	79.6	79.6	79.2	79.0	76.2	74.8	79.6	×

調査日					粉塵															
年	月	日	曜日	粉砕機稼働状況	粉砕機　直近（参考値：0.270　mg/㎥）								事業地敷地（基準値：0.270　mg/㎥未満）							
					1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	平均値	合否
2026	11	4	水	稼働中	0.012	0.010	0.014	0.014	0.015	0.011	0.013	○	0.017	0.017	0.015	0.012	0.012	0.010	0.014	○

調査日				水質																
年	月	日	曜日	COD＜基準値：BOD換算値・2mg/L未満＞						pH＜基準値：6.5以上8.5以下＞					濁度＜基準値：SS換算値・25mg/L未満＞					
				1回目	2回目	3回目	平均値	BOD換算値	合否	1回目	2回目	3回目	平均値	合否	1回目（NTU）	2回目（NTU）	3回目（NTU）	平均値（NTU）	SS換算値	合否
2026	11	4	水				-	-	×				-	×				-	-	×

水質調査：該当なし（場外排水なし）

騒音・粉塵（場内）	騒音・粉塵（場外）	最終集水桝（場内）
		